

август

УТВЕРЖДАЮ:  
Начальник УКСиР

В.С. Чаплашкин

(подпись, Ф.И.О.)

« 21 » августа 2017г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»  
НФС-1

(наименование структурного подразделения)

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №СКС-2018-В-3-16**  
**Капитальный ремонт кровли прибора напорного коллектора малого зала**

ИНВ.№ 10 Здание станции № 3 подъема 3Б

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м <sup>2</sup>	24,5	Плоская, без парапета
2	Стяжка	трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 40мм	м <sup>2</sup>	24,5	
3	Фартук, свесы	коррозия	Смена карнизных свесов из листовой стали шириной 0,4м	м	10,7	
4			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 40мм	м <sup>2</sup>	24,5	
5			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м <sup>2</sup>	24,5	
6			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов – техноласт в 3 слоя	м <sup>2</sup>	24,5	
7			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету высотой до 600 мм без фартуков	м	7,5	
8			Устройство пароизоляции обмазочной в 1 слой- гидроизоляция вокруг фановых стояков	м <sup>2</sup>	0,5	
9			Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10км	т	по расчету	

Начальник НФС-1

Ерчев В.Н.

Ведущий инженер УКС и Р

Лукьянова О.В.

Начальник УРПиБ

Мчедлидзе М.В.

Начальник УНС

Горин В.В.