


с.м.ч.в.

"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Управления по КСир

ООО "Самарские коммунальные системы"

 В.С. Чаплашкин

Организация -заказчик ООО "Самарские коммунальные системы"  
Городские очистные канализационные сооружения

# ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № КС-2018-С-3-155.2

для капитального ремонта кровли иловой камеры № 8

Инв. № 1555

ул.Обувная 136, Куйбышевский район

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед.изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	Трещины рулонного ковра	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	35,3	4,3х8,2 м
2			Разборка цементно-песчаной стяжки толщ.50 мм	м2	18	
3			Смена обделок из оцинкованной стали шир.0,4 м	м	25	
4			Погрузка строительного мусора вручную	т	по расч.	
5			Перевозка мусора на расстояние до 13 км	т	по расч.	
6			Устройство цементно-песчаной стяжки толщ.50 мм	м2	18	
7			Огрунтовка основания из раствора под водоизоляционный ковер готовой битумной эмульсией	м2	35,3	
8			Устройство мягкой кровли из техноэласта в 2 слоя	м2	35,3	
9			Устройство примыканий кровли к стенам и парапетам выс.0,25 м без фартука	м	8,6	
10			Устройство примыкания к вентиляционной трубе <i>из</i>	шт./м <sup>2</sup>	1/0,25	
			ТЕХНОЭЛАСТА <i>из 2 слоев</i>			

Начальник ГОКС

Д.И. Левин

Инженер УКСир

О.В. Лукьянова

Начальник УБО

Д.А.Абибуллаев