

смет

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УКСИР

В.С. Чаплашкин

(подпись, Ф.И.О.)

« » 2017 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018- В-3 -312

Капитальный ремонт кровли НСП № 13/5

Местонахождение ОС: пр. Кирова 327

ИНВ. № 174

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м ²	84,5	Плоская,
2	Стяжка	трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м ²	84,5	3 парапета
3	Парапетные короба	коррозия	Смена обделок из листовой стали шириной 0,7м	м	24	12,8 X 6,6 м.
4			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм	м ²	84,5	
5			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м ²	84,5	
6			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов - техноласт в 3 слоя	м ²	84,5	
7			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету высотой до 0,6м без фартуков	м	24	
9	Мусор		Погрузка мусора вручную с перевозкой на 10км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Ведущий инженер УКСИР

Лукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

Синельников Н.Д.