

Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В.
"УТВЕРЖДАЮ"
23.01.2015

Дефектная ведомость № 16 от 23.01.2015
Проведения ремонта Капитальный ремонт 2 КЛ-10 кВ ф 1/70 и ф 19/70 ПС 70-ТП 650

- Комиссия в составе:
Несмачный Денис Иннокентьевич
Пребышевский Павел Валерьевич
Гриценко Михаил Николаевич
Шахпаронян Карен Левонович

Капитальный ремонт 2 КЛ-10 кВ ф 1/70 и ф 19/70 ПС 70-ТП 650
произвела осмотр и выявила следующие недостатки

Table with 5 columns: № п/п, Объект, Выявленный дефект, Необходимые работы для устранения дефекта, Необходимые материалы, Кол-во, Ед. изм.
Row 1: Капитальный ремонт 2 КЛ-10 кВ ф 1/70 и ф 19/70 ПС 70-ТП 650. Кабельные линии год ввода 1996 ВЛ-0,4кВ ТП-357. ВЛ-0,4кВ ТП-357. Многократное восстановление линии после эл. повреждений вызванных ростом нагрязок, естественным старением изоляции кабеля и из-за воздействия грунтов. Замена участка кабеля АСБ 3*95 L=2х800 м на кабель АСБ- 3*240 кВ длиной L=2х600 м, монтаж соединительных муфт. кабель АСБ 3*240 1 600 м; муфта ЗСТП-10 (150х240) 6 шт; Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) 116 м; Лента сигнальная "Не копать" 1542 м; Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм 7.6 м3; Трубы СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРК 15.20.25. НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 мм, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3.5 мм (м) 4 м; Песок 88 м3

Члены комиссии:
Главный инженер филиала (подпись)
Начальник ПТО (подпись)
Начальник РО (подпись)
Начальник РО (подпись)
Мастер участка КЛ (подпись)
Мастер участка КЛ (подпись)
Характер ремонта: капитальный
Работе присвоен РПП:
Шахпаронян К.Л.
Дата: 23.01.2015