

Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В.  
"УТВЕРЖДАЮ"  
26.01.2015

Дефектная ведомость № 17 от 26.01.2015  
Проведения ремонта Капитальный ремонт 2 КЛ 10 кВ (ф.18,70) ТП84-ТП628-ТП291

Комиссия в составе:  
Несмачный Денис Иннокентьевич Главный инженер филиала ЭС  
Пребышевский Павел Валерьевич Начальник ПТО  
Гриценко Михаил Николаевич Начальник РО  
Шапаронян Карен Левонович Мастер участка КЛ

Капитальный ремонт 2 КЛ 10 кВ (ф.18,70) ТП84-ТП628-ТП291  
произвела осмотр и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт 2 КЛ 10 кВ (ф.18,70) ТП84-ТП628-ТП291	Кабельные линии 1973 и 1985 года ввода. Высокий процент износа, многократное восстановление линии после эл. повреждений вызванных ростом нагрузки, естественным старением изоляции кабеля и из-за воздействия грунтов.	Замена с изменением трассы кабеля ААШВ 3*120 L-140 м и кабель ААШВ 3*95 L-400 на кабель АСБ- 3*120 кВ общей длиной L-545 м, монтаж концевых и соединительных муфт.	кабель АСБ 3*120 муфта 3КВТП-10 (70х120) (шт) муфта 3СТП-10 (70х120) (шт) Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) Лента сигнальная "Не копать" Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15,20,25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 мм, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 мм (м) Песок	545 4 2 предварительно 120 485 9 4 предварительно 25	м шт шт м м м м <sup>3</sup>

Члены комиссии  
Главный инженер филиала (подпись)  
Начальник ПТО (подпись)  
Начальник РО (подпись)  
Характер ремонта капитальный  
Документ составил: Мастер участка КЛ (подпись)  
Визы: (подпись)  
Несмачный Д.И. Пребышевский П.В. Гриценко М.Н. Шапаронян К.Л.  
Работе присвоен РПП: (подпись)  
Дата: 26.01.2015