

Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В.  
"УТВЕРЖДАЮ"  
22.01.2015

Дефектная ведомость № 13 от 22.01.2015  
Проведения ремонта Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ф 13/26 ВЛ-6 кВ оп. 6-оп. 7

- Комиссия в составе:
- Несмачный Денис Иннокентьевич - Главный инженер филиала ЭС
  - Пребышевский Павел Валерьевич - Начальник ПТО
  - Гриценко Михаил Николаевич - Начальник РО
  - Шахпаронян Карен Левонович - Мастер участка КЛ

произвела осмотр Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ф 13/26 ВЛ-6 кВ оп. 6-оп. 7 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КЛ-6 кВ ф 13/26 ВЛ-6 кВ оп. 6-оп. 7	Кабельная линия год ввода 1999. Высокий процент износа, многократное восстановление линии после эл. повреждений вызванных ростом нагрузок, естественным старением изоляции кабеля и из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля АСБ 3*95 L-180 м с изменением трассы на кабель АСБ- 3*120 кВ длиной L-200 м, монтаж концевых муфт.	кабель АСБ 3*120	200	м
				муфта ЗКНТП-10 (70х120) (шт)	2	шт
				Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба)	предварительно 20	м
				Лента сигнальная "Не копать"	175	м
				ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15.20.25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 мм, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 мм (м)	4	м
				Песок	предварительно 5 7.3	м³

Члены комиссии

Главный инженер филиала (подпись) Несмачный Д.И.

Начальник ПТО (подпись) Пребышевский П.В.

Начальник РО (подпись) Гриценко М.Н.

Капитальный, (подпись) Шахпаронян К.Л.

Характер ремонта

Документ составил: Мастер участка КЛ (подпись)

Визы: (подпись) Дата: 22.01.2015

Работе присвоен РПП: (подпись)