

Технический директор АО "ПКС" Болырбаев А.В.

УТВЕРЖДАЮ!

Дефектная ведомость № 20 от 26.01.2015  
 воздушных линий 0,4 кВ по городу

Комиссия в составе:

Несмачный Денис Иннокентьевич

Пребышевский Павел Валерьевич

Гриценко Михаил Николаевич

Бауман Евгений Владимирович

и выявила следующие недостатки

прокапала осмотр

ВЛ-0,4 кВ ТЛ-442

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта.	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Воздушная линия год ввода-1996. ( срок эксплуатации более 15 лет). 16 опор имеет биологическое повреждение . Из за подключения новых потребителей и увеличения спускной мощности существующим потребителям нагрузки в сети увеличены, что свою очередь ведет к напряжению изолированных проводов и их механическому повреждению. Кроме того из за недостаточного сечения изолированного провода имеет недостаточную пропускную способность. Вышеописанные недостатки отрицательно влияют на качество эл. снабжения потребителей а так же повышается аварийность данной ВЛ.	Демонтаж и монтаж деревянных пропитанных опор 23 штук. Замена изолированного провода марки А-50 и А-25 на изолированный самонесущий провод СИП2 3*50+1*150 диаметром 210 м. СИП2 3*35+1*50 диаметр 347 м, СИП2 3*25+1*35 диаметр 348 м. Замена провода А-16 (вводов на дока) на СИП 2*16 диаметр 998 м.	провод СИП 3*50+1*70 (шт) провод СИП 3*35+1*50 (шт) провод СИП 3*25+1*35 (шт) провод СИП 2*16 (шт) комплект изол. троса оптическ SHS 25K 16G ENSTO (комплект) зажим анкерный SG-65. 1 (4 провода) зажим анкерный SG-243 (2 провода) зажим отвертенный SL-19.4 парн. ENSTO (шт) зажим поддерживающий SC-65 95.16-95 (16-95) FS 16-95; PS 1500 ENSTO (шт) зажим промежуточный 31TH 1500 (PS 54 SC 265) ИЭК 12A-15-D16-D5 (шт) зажим прокалывающий ENSTO (шт) крюк для деревянных опор SOT 1.1 ENSTO (шт) муфта концевая 4KHГTr-1 (70-120) (шт) деревянная опора пропитанная (шт)	504 630 756 793 5 26 4 26 28 3 124 61 2 16	м м м м шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт шт	

Председатель комиссии Главный инженер  
 Члены комиссии Начальник ПТО  
 Начальник РО

Характер ремонта капитальный

Документ составил:  
 тел.

Мастер участка ВЛ  
 (подпись)

Бизи  
 (подпись)

Работе присвоен РПП: \_\_\_\_\_

(подпись)

Дата: 26.01.2015

(подпись)

Дата: 26.01.2015

(подпись)