

Технический директор АО "ПКС" Болдырев К.В.

19.01.2015

УТВЕРЖДАЮ

Дефектная ведомость № 3 от 19.01.2015

Капитальный ремонт 2КЛ 0.4 кВ ТП151-оп. ВЛ ул. Сулажгорская в сторону ТП-14, ТП151-оп. ВЛ в сторону а/базы

Комиссия в составе:

Несмачный Денис Иннокентьевич

Главный инженер филиала ЭС

Пребышевский Павел Валерьевич

Начальник ПТО

Гриценко Михаил Николаевич

Начальник РО

Ледов Игорь Евгеньевич

Мастер участка КЛ

Капитальный ремонт 2КЛ 0.4 кВ ТП151-оп. ВЛ ул. Сулажгорская в сторону ТП-14, ТП151-оп. ВЛ в сторону а/базы

произвела осмотр

и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт 2КЛ 0.4 кВ ТП151-оп. ВЛ ул. Сулажгорская в сторону ТП-14, ТП151-оп. ВЛ в сторону а/базы	Кабельная линия год ввода 1974 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля ААШВ3770 L-103 м на кабель АСЕ-4*120 кВ L-103м, монтаж концевых муфт.	кабель АСЕ 4*120	176	м
				муфта 4КВТП-1 (70х120) (шт)	2	шт
				муфта 4КВТП-1 (70х120) (шт)	2	шт
				Трубы полипропиленовые 160 (+ резервная труба)	предварительно 13	м
				Лента сигнальная "Не копать"	145	м
				Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм	3.9	м³
				ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15.20.25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3.5 ММ	18	м
				провод СИП-2 3*50+1*70 (м)	40	м
				зажим прокалывающий СИП 12.1 (шт)	12	шт
				зажим анкерный SO251.01 85 мм2 (4-15-15.5 мм) (шт)	2	шт
				Песок	предварительно 2	м³

Члены комиссии

Главный инженер филиала (подпись)

Несмачный Д.И.

Начальник ПТО (подпись)

Пребышевский П.В.

Начальник РО (подпись)

Гриценко М.Н.

Характер ремонта

капитальный

Работе присвоен РПП:

Ледов И.Е.

Документ составил: (подпись)

Мастер участка КЛ (подпись)

Визы:

Дата: 19.01.2015