

Главный инженер АО "ГПКС-Водоканал"
"_____"
20 _____
(А.А.Бернадских)

Дефектная ведомость № 11.32018 РАП от «14», ноября 2018г.

Проведения ремонта

(наименование объекта упоминается укрупненно с приложкой к адресу и указанием наименования подразделения филиала)

Перекладка канализационных сетей д-150мм на участке от КК522 до КК1224 в районе ул.Суоярвская, 5 г.Петрозаводск
Преисдатели: Зам. главного инженера АО ГПКС-Водоканал Бобков Ю.Л.
Члены комиссии: Начальник цеха (НиС) Пикульский Д.В.
Начальник участка СК Егоров В.Н.
Ведущий инженер Перекина Н.А.

произведена осмотр (наименование основного средства): СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ/УЛ.СУОЯРВСКАЯ, 8/ и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект (наименование объекта упоминается конкретно с привязкой к адресу и указанием наименования объекта)	Вывявленный дефект (наименование выявленного дефекта, определяет характер повреждения и способы ликвидации и конкретные характеристики приведшего к недостатку обстоятельства/участка сети)	Необходимые работы для устранения дефекта (перечисляются виды работ и необходимые для устранения дефекта, уточнено по операции)	Необходимые материалы (количество и необходимое количество для устранения дефекта, уточнено по операции)	Кол-во	Ед. изм.
1	СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ /ул.Суоярвская, 8/	Износ стяжки покрытия, проходные и поперечные трещины керамического трубопровода. ф150мм, конструкции сети на участке от КК522 до КК1224	Замена участка самотечной сети хоз.бюджетной канализации ф150мм на участке от КК522 до КК1224. (Всего 87м)	Песок природный для строительных работ средней сложности для устранения дефекта Трубы полимерные гофрированные с двухслойной стенкой КОРСИС SN16 DN200	38.250	м3 (с учетом коэф.уплотнения)
			Муфта	15	шт	
			Уплотнительные колпачки	15	шт	
			Лиц из полимер-песчаной композиции тип ТМ	4	шт	
			Кольцо стекловое смитровых колодцев КС/3 /Бетон 315 (М200), объем 0,05 м3, расход арматуры 1,64 кг (Серия 3.900.1-14)	2	шт	
			Кольцо стекловое смитровых колодцев КС10.6 бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг (Серия 3.900.1-14)	12	шт	
			Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200 Фракция 40-70	4,95	м3 (с учетом коэф.уплотнения)	
			Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона №60 и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б	4,3488	м3	
			Кольцо жб КС 7-6	4	шт	
			Кольцо жб КС 7-1	3	шт	

Председатель комиссии Зам. главного инженера АО ГПКС-Водоканал"
Члены комиссии Начальник цеха (НиС)
Начальник участка СК
Характер ремонта Аренда (ремонтируемый)
Документ составил: тел. 8-911-428-24-35
Визы: Принято в работу. Инженер

Начальник цеха (НиС)
Ведущий инженер
Д.В.Пикульский
(расшифровка подпись)
Д.В.Пикульский
(расшифровка подпись)

Начальник участка СК
Ведущий инженер
Д.В.Пикульский
(расшифровка подпись)
Д.В.Пикульский
(расшифровка подпись)

Работе присвоен код (РПП)
Дата 14 ноября 2018г.

Бобков Ю.Л.
(расшифровка подпись)
Пикульский Д.В.
(расшифровка подпись)
Егоров В.Н.
(расшифровка подпись)
Перекина Н.А.
(расшифровка подпись)

Д.В.Пикульский
(расшифровка подпись)
Д.В.Пикульский
(расшифровка подпись)