

СОГЛАСОВАНО  
Начальник ЛПУ

(подпись)

Давыдов И. В.  
(Ф.И.О.)

Организация заказчика

ООО "Самарские коммунальные системы"  
Городская водопроводная станция  
(наименование структурного подразделения)

Утверждаю  
Начальник УКСИР  
Сампашкин В. С.

23.10.18 2018 г.

для ремонта капитального водовода в/всасывающего с заменой задвижки Д 600мм  
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ №СКЛ-2018-В-3-101  
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т.д.)

Изм. № 4232 в/ввод в/всасывающий

Местонахождение ОС: Газ, 1

Номер документа	Дата составления
	23.10.18, 2018г.

№ п/п элемент	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед.изм	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Асфальтобетонное покрытие ВК-3		Разборка асфальтобетонного покрытия толщ 100мм	м3	2,5	
2	Плита перекрытия		Разборка щебеночного основания толщ 200мм	м3	5	
3	Задвижка чугунная Д 600		Демонтаж плит перекрытия площадью до 5м2 (размер 5х5х0,1)	шт/м3	2/2,5	
4		Износ дисков, коррозия металла болт 80% Демонтаж задвижки Д 600	Демонтаж задвижки Д 600	шт	1	
5			Монтаж трубопровода из труб стальных эл.сварных прямошовных d наружн 630ммх10мм Ру-10кг/см2	шт	2	
6			Приварка фланца Д600х20мм Ру-10кг/см2	шт	2	
7	Затвор с двойным эксцентрикром		Монтаж затвора НАМВЕД 600 с эл.приводом на прокладке из тех.пластика 4-6мм с креплением болтами	шт	1	импорт произ-ва
8			болтами М 24х120	шт	40	
9			гайками М 24	шт	40	
9			Монтаж плит перекрытия бу площадью до 5м2 (размер 5х5х0,1)	шт/м3	2/2,5	
10			Монтаж шкафа управления ШУЗ-5,5 (19-14А, мощность 3,7-5,5кВт)	шт	1	на стене
11			Монтаж кабеля КВ ВГ 14х1,5 (по стене скреплением скобами)	м	54	
11			Присоединение эл.провода к эл.сети	шт	1	
12	Асфальтобетонное покрытие (6х0,4)	Для прокладки кабеля вновь	Разборка асфальтобетонного покрытия	шт	0,24	

подпись

