


Временные:

- Площадка складирования строительных материалов
- Водоснабжение
- Электроснабжение
- Кран автомобильный КС-35719-3
- Мачты освещения, прожекторы ПЗМ-25 с лампами типа Г220-500
- Пожарный щит - ЩП-В
- Дорожный знак "Ограничение скорости 5 км/ч."
- Площадка для сбора мусора (контейнер)
- Схема передвижения транспорта на площадке
- Ограждение
- Элщит.
- Демонтаж

Условные обозначения

- Существующие здания и сооружения
- Существующие автоподъезды и тротуары
- Существующая бытовая канализация
- Существующая теплотрасса
- Существующий противопожарный водопровод
- Существующий силовой кабель
- Пожарный гидрант
- Проектируемый силовой кабель
- Проектируемый кабель КИП



Зона действия крана КС-35719-3
Rзdk - 6м
Rок - 10м


Ведомость объемов работ

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Устройство глухих металлических ворот тип ВРМГ-4,9х2,0.	м	0,6	
2	Монтаж металлоконструкций	м	16,5	
3	Монтаж трубопровода водяной завесы	м	1,9	
4	Демонтаж Ж/Д пути	м	20	
5	Демонтаж -монтаж плит на участке ПРР	м	300	
6	Устройство площадки с покрытием из щебня	м ²	830	
7	Устройство дренажной канавы	м.п.	225	

Экспликация зданий и сооружений

№ по генпл.	Наименование	Примечание
1	Склад хлора (цех № 21)	
2	Склад реагентов	
3	Навес для хранения парожных контейнеров	
4	Ангар для хранения пиломатериалов	
5	Погрузочно-разгрузочная площадка контейнеров с жидким хлором	
6	Погрузочно-разгрузочная площадка парожных контейнеров	
7	Бытовые помещения	
8	Проходная	
9	Санитарно-бытовые помещения	9 x 2,5 - 22,5 м ² - 1шт 6 x 2,5 - 15 м ² - 1шт
10	Инструментальная кладовая	4 x 2,5 10 м ² - 1шт
11	Биотуалет	1,5 x 1,3 = 2 м ² - 1шт

Характеристики крана КС-35719-3



Примечания

- Подосновой для данного чертежа послужила выкопировка с планшета "Пермхидбара".
- Система высот г. Перми.

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	224.00.00/05-2015-ПОС	Стация	Лист	Листов
Разраб.	Ерохина Н.А.	Гип	Панов А.П.			ООО "НОВОГОР-Прикамье"	Р	1	2
И.контр.	Панова И.Ф.	Утв.	Демин Д.Ю.			Корректировка рабочего проекта действующего Приельсабазо склада хлора цеха №21.	Стройгенплан		
						ООО "Комплексное строительное трехмерное проектирование"			

Календарный график строительства

N п/п	Наименование	1 квартал			2 квартал		
		1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц	6 месяц
1	Подготовительный период	17 смен					
2	Общестроительные, монтажные работы		86 смен				19 смен
3	Отделочные работы и благоустройство						

Общая продолжительность строительства составляет 5,8 мес. (122 смены)

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

224.00.00/05-2015-ПОС

ООО "НОВОГОР-Прикамье"

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Ерохина Н.А.			
ГИП		Панов А.П.			
Н.контр.		Панова И.Ф.			
Утв.		Демин Д.Ю.			

Корректировка рабочего проекта действующего
Прирельсового склада хлора цеха №21.

Календарный график
строительства

Стадия	Лист	Листов
Р	2	



ООО "Комплексное
строительное трехмерное
проектирование"