

«УТВЕРЖДАЮ»

шмнв

Начальник УКСиР

В.С. Чаплашкин

« 21 » 04 2017 г.

Организация-заказчик **ООО «Самарские коммунальные системы»**

ЦНС

(наименование структурного подразделения)

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2018- В-3 - 315

Капитальный ремонт кровли НСП № 72

ИНВ. № 174

Местонахождение ОС: ул Авроры 68

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ необходимых для устранения дефектов	Ед-ца изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	83,2	Плоская,
2	Стяжка	трещины	Разборка цементно-песчаной стяжки 30мм	м2	83,2	3 парапета
3	Парапетные короба	коррозия	Смена обделок из листовой стали шириной 0,7м	м	25,8	12,8X 6,5 м.
4			Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки толщ. 30мм	м2	83,2	
5			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	83,2	
6			Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов - техноласт в 3 слоя	м2	83,2	
7			Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапету высотой до 0,6м без фартуков	м	25,8	
9	Мусор		Погрузка мусора-вручную с перевозкой на 10км	т	по расчету	

Начальник ЦНС

Фролов Е.С.

Ведущий инженер УКСиР

Лукьянова О.В.

Начальник участка ЦНС

Шабалов В.И.