

СОГЛАСОВАНО:

Начальник ПТУ _____ И.В. Давыдов

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления по КСи Р
ООО «Самарские коммунальные системы»
« _____ » _____ В.С. Чаплашкин
2018 г.

Организация-заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»

НФС-2

(наименование структурного подразделения)

Номер документа	Дата составления

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ к ТЗ №СКС-2019-В-3-78

для ремонта насосного агрегата 20НДС (Д3200-75) №5
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования и т. д.)

Инв. № 13669

Место нахождение ОС: НФС-2 УНС

Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
Насос		Отсоединение насосного агрегата от сети	шт	1	
		Демонтаж электродвигателя	шт/кг	1/190	
Насосный агрегат 20НДС (Д3200-75)	Физический износ корпуса направляющего аппарата,	Демонтаж старого насосного агрегата 20НДС(Д3200-75)	шт/кг	1/3650	На объекте фундамента нет
	рабочих колес и направляющего аппарата,	Разборка ж/б фундамента с погрузкой и вывозом на 25км	шт/м3	1/12	
	физический износ вала.	Устройство ж/б фундамента М-300	шт/м3	1/12	
		Установка закладных деталей (анкерные болты)	кг	160	
		Монтаж насосного агрегата (20НДС(Д3200-75) с анкерными болтами с последующим соединением к существующим трубопроводам	шт/кг	1/3650	



июль 2019

	Монтаж электродвигателя	шт/кг	1/5000	5
	Подключение эл. двигателя и пусконаладочные работы	шт	1,0	

Начальник НФС-2

 / Полстянов С.Н. /

Инженер УКСиР

 / Саранцева И.В. /

СОСТАВИЛ: Нач. УНС

 / Порецковский М.В. /