

Организация - подрядчик:
ООО "Самарские коммунальные системы" НФС-1

подведомств. высвоб.

инвент.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
В.С. Чапалыкин

ООО "Самарские коммунальные системы"

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-В-3-39

Капитальный ремонт кровли

инв. № 282
адрес: Здание расходный склад хлора НФС-1,
ул. С. Армии, 298

№п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимых для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Кровля <i>на ф. карниз извести</i>	вздутия, протечки	Разборка покрытия кровли из наплавленных материалов	м2	64,8 ✓	
2	Карниз	Выкрошился кирпич	Ремонт поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	м2/м3	0,8/0,2 ✓	
3	Стяжка	разрушена	Разборка цементно-песчаной стяжки толщ 30мм	м2	32,4 ✓	
4	Кровля		Устройство цементно-песчаной стяжки толщ 30мм	м2	32,4 ✓	
5	Кровля		Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	64,8 ✓	
6	Освес		Разборка отливов из оцинкованной стали шир 0,5 м	м/м2	72/36 ✓	
7			Установка отливов из оцинкованной стали шириной 0,5 м с <i>установкой кобылок</i>	м2	36 ✓	
8	Парапет		Разборка покрытия парапета из оцинкованной стали	м2	15	

1	2	3	4	5	6	7
9			Установка параллельных коробов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м2	15	
10	Кровля		Устройство кровель плоских из наплавленных материалов (техноласт) в 2 слоя	м2	64,8	
11			Потрубка мусора от разборки вручную на а/машины и отвозка до 25км	т	(по норме)	

Начальник НФС-1

В.Н. Еричев

Ведущий инженер УКСИР

О.В. Лукьянова

Начальник УОС

А.В. Сиворцов