

Утверждаю:
Технический директор филиала
АО «Тамбовские коммунальные системы»
_____ С.А. Никитин
« 07 » _____ 2020г.

Акт

обследования канализационного коллектора д 500 мм по ул. Гастелло

Дата обследования: 07.07.2020

Место обследования:

- 1) ул. Гастелло от ул. Районная – до пер. Летный-180м,
- 2) ул. Гастелло от ул. Полынковской- до ул. имени Юрия Гагарина-100м,
- 3) ул. Гастелло от ул. Гастелло 49- до ул. Ново-Стременная-65м

Кол-во колодцев -12 шт.

Дата ввода в эксплуатацию: 1939г.

При обследовании участков выявлено: частичное разрушение свода коллектора, так же наблюдаются следы химической коррозии стенок, продольные трещины по всей длине данных участков. Частичное разрушение канала в результате коррозионного разрушения раствора в швах. Поперечные трещины, возникшие из-за неравномерной нагрузки на трубы. Разрушение торцов в пределах стыков. В колодцах наблюдается частичное разрушение кирпичной кладки, трещины дна. Заиленность составляет 70%. Общий износ коллектора более 90%.

Главный специалист СВО

Начальник службы ТОиР.

Начальник диагностической лаборатории



С.В. Мещеряков

А.А. Куликов

А.И. Алехин