

Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В.
"УТВЕРЖДАЮ"
22.01.2015

Дефектная ведомость № 12 от 22.01.2015
Проведения ремонта Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ КШ 590-КШ 591

Комиссия в составе: Несмачный Денис Иннокентьевич Главный инженер филиала ЭС
Пребышевский Павел Валерьевич Начальник ПТО
Гриценко Михаил Николаевич Начальник РО
Ледов Игорь Евгеньевич Мастер участка КЛ

произвела осмотр Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ КШ 590-КШ 591 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ КШ 590-КШ 591	Кабельная линия год ввода 1969 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля ААШВ 3*95 L-60 м на кабель АСБ- 4*120 кВ длиной L-60 м, монтаж концевых муфт.	кабель АСБ 4*120 муфта 4КВТП-1 (70х120) (шт) Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) Лента сигнальная "Не копать" Песок	60 2 предварительно 8 50 предварительно 6.8	м шт м м м³

Члены комиссии
Главный инженер филиала (подпись)
Начальник ПТО (подпись)
Начальник РО (подпись)
Несмачный ДИ
Пребышевский П.В.
Гриценко М.Н.
Характер ремонта капитальный
Работе присвоен РПП: _____

Документ составил: Мастер участка КЛ (подпись)
тел. _____
Визы: _____ (подпись) _____ (подпись)
Дата: 22.01.2015