



Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В. 
"УТВЕРЖАЮ" 23.01.2015

Дефектная ведомость № 14 от 23.01.2015
Проведения ремонта Капитальный ремонт КП-6 кВ ф 16/26 ВЛ 6 кВ оп.6-оп. 7

Комиссия в составе: Несмачный Денис Иннокентьевич Главный инженер филиала ЭС
Пребышевский Павел Валерьевич Начальник ПТО
Гриценко Михаил Николаевич Начальник РО
Шахпаронян Карен Левонович Мастер участка КП

произвела осмотр Капитальный ремонт КП-6 кВ ф 16/26 ВЛ 6 кВ оп.6-оп. 7 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КП-6 кВ ф 16/26 ВЛ 6 кВ оп.6-оп. 7	Кабельная линия год ввода 1999. Высокий процент износа, многократное восстановление линии после эл. повреждений вызванных ростом нагрузок, естественным старением изоляции кабеля и из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля АСБ 3*95 L-220 м с изменением трассы на кабель АСБ- 3*120 кВ длиной L-300 м, монтаж концевых муфт.	кабель АСБ 3*120 муфта ЗКНПП-10 (70х120) (шт) Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) Лента сигнальная "Не копать" ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15.20.25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3.5 ММ (М) Песок	300 2 предварительно 20 276 4 предварительно 0	м шт м м м м³

Члены комиссии
Главный инженер филиала (подпись) Несмачный Д.И.
Начальник ПТО (подпись) Пребышевский П.В.
Начальник РО (подпись) Гриценко М.Н.
Капитальный (подпись) Работе присвоен РПП: 
Характер ремонта
Документ составил: Мастер участка КП Шахпаронян К.Л.
тел. (подпись)
Визы: (подпись) Дата: 23.01.2015