

Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В. "УТВЕРЖДАЮ"
21.01.2015

Дефектная ведомость № 7 от 21.01.2015
Проведения ремонта Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 164-КШ 226

Комиссия в составе:
Несмачный Денис Иннокентьевич Главный инженер филиала ЭС
Пребышевский Павел Валерьевич Начальник ПТО
Гриценко Михаил Николаевич Начальник РО
Ледов Игорь Евгеньевич Мастер участка КЛ

произвела осмотр Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 164-КШ 226 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 164-КШ 226	Кабельная линия год ввода 1960 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля ААБ 3*70 L-105 м на кабель АСБ- 4*120 кВ длиной L-105 м, монтаж концевых муфт.	кабель АСБ 4*120 муфта 4КВТП-1 (70х120) (шт) Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) Лента сигнальная "Не копать" Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм Песок	105 2 предварительно 28 105 16.2 предварительно 9.4	м шт м м м м³

Члены комиссии
Главный инженер филиала Несмачный ДИ
Начальник ПТО Пребышевский П.В.
Начальник РО Гриценко М.Н.
Капитальный
Мастер участка КЛ Ледов И.Е.

Характер ремонта
Документ составил: Работе присвоен РПП:
тел.

Визы: (должность) (расшифровка подписи) Дата: 21.01.2015