


Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В. 
20.01.2015


Дефектная ведомость № 5 от 20.01.2015
Проведения ремонта Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ КШ 1293-КШ 1294


Комиссия в составе: Несмачный Денис Иннокентьевич Главный инженер филиала ЭС
Пребышевский Павел Валерьевич Начальник ПТО
Гриценко Михаил Николаевич Начальник РО
Ледов Игорь Евгеньевич Мастер участка КЛ

произвела осмотр Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ КШ 1293-КШ 1294 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ КШ 1293-КШ 1294	Кабельная линия год ввода 1979 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля ААШВ 3*70 L-90 м на кабель АСБ- 4*120 кВ L-90 м, монтаж концевых муфт.	кабель АСБ 4*120 муфта 4КВТП-1 (70х120) (шт) Лента сигнальная "Не копать" Песок	50 2 48 предварительно 4	м шт м м³

Члены комиссии
Главный инженер филиала (подпись) Несмачный Д.И.
Начальник ПТО (подпись) Пребышевский П.В.
Начальник РО (подпись) Гриценко М.Н.

Характер ремонта капитальный
Работе присвоен РПП: 

Документ составил: 
тел. Ледов И.Е.

Визы: (должность) (Расшифровка подписи) Дата: 20.01.2015