



Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В. 
"УТВЕРЖДАЮ" 22.01.2015

Дефектная ведомость № 10 от 22.01.2015
Проведения ремонта Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 148-КШ 1033

Комиссия в составе: Несмачный Денис Иннокентьевич
Пребышевский Павел Валерьевич
Гриценко Михаил Николаевич
Ледов Игорь Евгеньевич
Главный инженер филиала ЭС
Начальник ПТО
Начальник РО
Мастер участка КЛ

произвела осмотр Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 148-КШ 1033 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 148-КШ 1033	Кабельная линия год ввода 1976 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля ААБ 3*120 L-145 м на кабель АСБ- 4*120 кВ длиной L-145 м, монтаж концевых муфт.	кабель АСБ 4*120 муфта 4КВТП-1 (70х120) (шт) Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) Лента сигнальная "Не копать" Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм Песок	145 2 предварительно 33 106 4.5 предварительно 0.7	м шт м м м м³

Члены комиссии
Главный инженер филиала (подпись)
Начальник ПТО (подпись)
Начальник РО (подпись)
Несмачный ДИ
Пребышевский П.В.
Гриценко М.Н.
Характер ремонта капитальный
Работе присвоен РПП: 
Документ составил: Мастер участка КЛ (подпись)
Ледов И.Е.
Визы: (подпись) (подпись) (подпись) (подпись) (подпись)
Дата: 22.01.2015