

Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В.

21.01.2015

Дефектная ведомость № 9 от 21.01.2015

Проведения ремонта

Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ КШ 557-КШ 1536

Комиссия в составе:

Несмачный Денис Иннокентьевич

Пребышевский Павел Валерьевич

Гриценко Михаил Николаевич

Ледов Игорь Евгеньевич

Главный инженер филиала ЭС

Начальник ПТО

Начальник РО

Мастер участка КЛ

произвела осмотр Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ КШ 557-КШ 1536 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ КШ 557-КШ 1536	Кабельная линия год ввода 1970 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля АСШВ 3*70 L-173 м на кабель АСБ- 4*120 кВ длиной L-173 м, монтаж концевых муфт.	кабель АСБ 4*120 муфта 4КВТП-1 (70х120) (шт) Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) Лента сигнальная "Не копать" Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм Песок	173 2 18 135 9 предварительно4	м шт м м м м³

Члены комиссии

Главный инженер филиала (подпись)

Начальник ПТО (подпись)

Начальник РО (подпись)

Несмачный Д.И.

Пребышевский П.В.

Гриценко М.Н.

Характер ремонта

капитальный

Работе присвоен РПП: \_\_\_\_\_

Документ составил: \_\_\_\_\_

Мастер участка КЛ (подпись)

Ледов И.Е.

Визы: \_\_\_\_\_

Дата: 21.01.2015