


Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В. 
"УТВЕРЖДАЮ"
19.01.2015

Дефектная ведомость № 1 от 19.01.2015
Проведения ремонта Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 102-ВЛ "Достоевского"

Комиссия в составе:
Несмачный Денис Иннокентьевич Главный инженер филиала ЭС
Пребышевский Павел Валерьевич Начальник ПТО
Гриценко Михаил Николаевич Начальник РО
Ледов Игорь Евгеньевич Мастер участка КЛ

произвела осмотр Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 102-ВЛ "Достоевского" и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 102-ВЛ "Достоевского"	Кабельная линия год ввода 1971 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля ААБ 3*95 L-76 м на кабель АСБ- 4*120 кВ L-76 м, монтаж концевых муфт.	кабель АСБ 4*120	76	м
				муфта 4КВТП-1 (70х120) (шт)	1	шт
				муфта 4КНТП-1 (70х120) (шт)	1	шт
				Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба)	предварительно 40	м
				Лента сигнальная "Не копать"	68	м
				Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм	1.2	м³
				Песок	предварительно 2 1.53	м³

Члены комиссии
Главный инженер филиала Несмачный ДИ
Начальник ПТО Пребышевский П.В.
Начальник РО Гриценко М.Н.
Характер ремонта капитальный
Работе присвоен РПП:

Документ составил: Мастер участка КЛ
тел.
Визы: (должность) (Расшифровка подписи)
Дата: 19.01.2015