


Приложения №2 к Регламенту ремонтов от 15.05.2013 (приказ №144)
Акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы"

Технический директор АО "ПКС" Болдырев А.В. 
"УТВЕРЖДАЮ" 20.01.2015

Дефектная ведомость № 6 от 20.01.2015
Проведения ремонта Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 81-КШ 191

Комиссия в составе:

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Несмачный Денис Иннокентьевич | Главный инженер филиала ЭС |
| Пребышевский Павел Валерьевич | Начальник ПТО |
| Гриценко Михаил Николаевич | Начальник РО |
| Ледов Игорь Евгеньевич | Мастер участка КЛ |

произвела осмотр Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 81-КШ 191 и выявила следующие недостатки

| № п/п | Объект | Выявленный дефект | Необходимые работы для устранения дефекта | Необходимые материалы | Кол-во | Ед. изм. |
|-------|---|---|---|--|--|------------------------------|
| 1 | Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ ТП 81-КШ 191 | Кабельная линия год ввода 1963 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов. | Замена кабеля АСБ 3*70 L-30 м на кабель АСБ- 4*120 кВ L-30 м, монтаж концевых муфт. | кабель АСБ 4*120 муфта 4КВТП-1 (70х120) (шт) Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) Лента сигнальная "Не копать" Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм Песок | 50 2 предварительно 8 37 4.5 предварительно 1 2.65 | м шт м м м м³ |

Члены комиссии

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Главный инженер филиала | Несмачный Д.И. |
| Начальник ПТО | Пребышевский П.В. |
| Начальник РО | Гриценко М.Н. |

Характер ремонта капитальный

Работе присвоен РПП: _____

Документ составил: _____ тел. _____

Мастер участка КЛ _____

Ледов Игорь Евгеньевич

Визы: _____ (должность) _____ (Расшифровка подписи) _____

Дата: _____ 20.01.2015