

Гл. инженер филиала АО "ПКС" "ЭС" Несмачный Д.И.

Дефектная ведомость №	2	от	21.12.2015
Проведения ремонта			
Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ КШ 168-КШ 169			

Комиссия в составе:	Пребышевский Павел Валерьевич	Начальник ПТО
	Ефимова Елена Алексеевна	Инженер ПТО
	Гриценко Михаил Николаевич	Начальник РО
	Ледов Игорь Евгеньевич	Мастер участка КЛ

произвела осмотр
Капитальный ремонт КЛ-0, 4 кВ КШ 168-КШ 169 и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт КЛ-0,4 кВ КШ 168-КШ 169	Кабельная линия год ввода 1965 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля АСБ 3*95 L-42 м на кабель АСБ- 4*120 кВ L-42 м, монтаж концевых муфт.	кабель АСБ 4*120 муфта 4КВТП-1 (70х120) (шт) Трубы полиэтиленовые 160 (+ резервная труба) Лента сигнальная "Не копать"	42 2 предварительно 21 19	м шт м м
				Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм Песок	5,1 предварительно 1 2,2	м³

Председатель комиссии

Начальник ПТО

Пробышевский П.В.

Характер ремонта	Капитальный ремонт	Работе присвоен РПП:	
------------------	--------------------	----------------------	--

Дата: 21.12.2015