


Гл. инженер филиала АО "ПКС" "ЭС" Несмачный Д.И.  "СОГЛАСОВАНО"  
21.12.2015

Дефектная ведомость № 1 от 21.12.2015  
Капитальный ремонт 2КЛ 0.4 кВ ТП151-оп. ВЛ ул. Сулажгорская в  
сторону ТП-14, ТП151-оп. ВЛ в сторону а/базы

Комиссия в составе: Пребышевский Павел Валерьевич Начальник ПТО  
Ефимова Елена Алексеевна Инженер ПТО  
Гриценко Михаил Николаевич Начальник РО  
Ледов Игорь Евгеньевич Мастер участка КЛ

Капитальный ремонт 2КЛ 0.4 кВ ТП151-оп. ВЛ ул.  
Сулажгорская в сторону ТП-14, ТП151-оп. ВЛ в сторону  
произвела осмотр а/базы

и выявила следующие недостатки

№ п/п	Объект	Выявленный дефект	Необходимые работы для устранения дефекта	Необходимые материалы	Кол-во	Ед. изм.
1	Капитальный ремонт 2КЛ 0.4 кВ ТП151-оп. ВЛ ул. Сулажгорская в сторону ТП-14, ТП151-оп. ВЛ в сторону а/базы	Кабельная линия год ввода 1974 (эксплуатируется более 30 лет). Высокий процент износа, естественное старение изоляции кабеля из-за воздействия грунтов.	Замена кабеля ААШВ 3*70 L-176 м на кабель АСЕ-4*120 кВ L-176м, монтаж концевых муфт.	кабель АСЕ 4*120 (шт) муфта 4КВТП-1 (70х120) (шт) муфта 4КНТП-1 (70х120) (шт) Трубы полиэтиленовые 160 (+резервная труба) Лента сигнальная "Не копать" Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМОВАННЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ МАРОК 15.20.25, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3.5 ММ провод СИП-2 3*50*170 (м) зажим прокалывающий СИР 12.1 (шт) зажим анкерный SO251.01 95 мм2 (д-15-15.5 мм) (шт) Песок	176 2 2 предварительно 13 145 1,4 18 40 12 2 предварительно 2 8,37	м шт шт м м м² м м шт шт м³

Пребышевский П.В.

Ефимова Е.А.

Гриценко М.Н.

Работе присвоен РПП:                     

Ледов И.Е.

Дата: 21.12.2015