

2019 г., июль

УТВЕРЖДАЮ
Начальник УКСиР
ООО «Самарские коммунальные системы»

В.С. Чапашкин
«08» 06 2018 г.

Организация – заказчик ООО «Самарские коммунальные системы»
УКСиР

Номер документа	Дата составления
	08.06.2018

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2019-С-3-434

Для капитального ремонта: крыши здания ГРП котельной ГОКС
(наименование здания, сооружения, трубопровода, оборудования)

Инв: № 139

Местонахождение ОС: Площадка ГОКС

Виды констр. элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
Мягкая кровля	Нарушение целостности покрытия, разрывы мягкой кровли, нарушение герметичности покрытия, коррозия отливов и покрытия парапетных плит	1. Разборка покрытия кровли из 3-х слоев рулонных материалов на битумной основе	м2	22,05	
		2. Разборка цементной стяжки кровельного покрытия толщиной 25 мм.	м2	22,05	
		3. Демонтаж отливов кровли из оцинкованной стали шириной до 0,6 м	м	19,6	
		4. Устройство выравнивающей цементно-песчаной стяжки кровли толщиной 25 мм.	м2	22,05	
		5. Огрунтовка цементной стяжки битумной мастикой за 1 раз	м2	22,05	
		6. Монтаж отливов кровли шириной до 0,6 м. из оцинкованной стали	м	19,6	
		7. Устройство плоских кровель из наплавляемых материалов в два слоя техноэласта	м2	22,05	
		8. Устройство примыкания кровли к коробам дефлектора и вентиляции <u>техноэластом 6 слоев</u>	м2	0,60	дефлектор Д 200 — 1 шт.

Виды констр. элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6
		9. Погрузка строительного мусора с использованием механизмов	тн	По расчету	✓
		10. Вывоз строительного мусора на расстояние до 15 км.	тн	По расчету	✓

Начальник УКиТС

Инженер УКСИР

Shony



Н.В. Ловцов

И.Н. Кондратенко