

2019 г., август

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник УКСиР
В.С. Чапашкин
« 13 » 08 2018 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКБ-2019-13-3-456
для капитального ремонта кровли здания проходной 2 зоны РЧВ
(наимен. здания, сооружения, тр-да, оборудования)

Местонахождение ОС: ул. Советской Армии, 166

Инв. № 603

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Необходимые виды работ	Ед. изм.	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Мягкая кровля	Вздутия, трещины	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	30	Плоская 6х5 без парапета
2	Карниз	Коррозия	Смена карнизных свесов (из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм шириной 0,7м) с заменой костылей из полосовой стали 40х4 мм длиной 0,4м (8шт/4,03кг)	м	22	
3			Устройство дополнительного слоя кровельного материала под свесы в 1 слой шириной 0,55м — техноласт	м/м2	22/12,1	
4			Ремонт штукатурки фасада (карниза) цем.-изв. раствором S<5м2 толщ. 20мм	м2	2,8	
5			Шпатлевка ранее окрашенного фасада и грунтовка	м2	14	
6			Перхлорвиниловая окраска фасада за 2 раза по подготовленной поверхности	м2	14	
7	Стяжка	Трещины	Разборка цементно — песчаной стяжки 30 мм	м2	30	
8			Устройство выравнивающей цементно — песчаной стяжки толщиной 30 мм	м2	30	
9			Огрунтовка основания из раствора готовой битумной эмульсией	м2	30	
10			Устройство кровель плоских из наплаваемых материалов — техноласт в 3 слоя	м2	30	
11			Погрузка мусора вручную с перевозкой на 15 км.	т	По расчету	

Начальник УВР
Инженер УКСиР
Ведущий инженер УВР

А.В. Барабанов
И.Н. Кондратенко
П.А. Сайко