

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
	<u>Ведомость пуско-наладочных работ по ВЛИ-0.4 кВ</u>			
1.1	Измерение сопротивления контура заземления опоры 0.4 кВ	изм	59	
1.2	Измерение переходного сопротивления заземления опоры 0.4 кВ	изм	59	
1.3	Измерение тока утечки ОПН-0.4 кВ	изм	9	
1.4	Измерение изоляции ОПН-0.4 кВ	изм	9	
1.5	Измерение переходного сопротивления ОПН-0.4 кВ	изм	9	
1.6	Измерение сопротивления изоляции СИПа	изм	3	4-х жил.
1.7	Проверка цепи фаза-ноль (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали	изм	3	
1.8	Проверка рубильника-предохранителя 0,4кВ	шт	1	
1.9	Испытание рубильника-предохранителя 0,4кВ	исп	3	

Испытания проводить сертифицированной лабораторией, имеющей свидетельство о регистрации электролаборатории. Организация должна иметь допуск на проведение пуско-наладочных работ от СРО.

Пуско-наладочные работы проводить в соответствии с РД 34.45-51.300-97, с приложением №1 к СНиП 3.05.05.84, пунктом 4 СНиП 3.05.06-85 и требованиями главы 1.8 ПУЭ 7-го издания.

Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	МБС-03-2014-ЭС		
									Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-50 , г. Александровск		
Инв. № подл.	Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндоп.	Подп.	Дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Стадия	Лист	Листов
									Р	8	
									Ведомость пуско-наладочных работ		
									ООО "СИАР"		